

# Notes d'installation d'un étal réfrigéré groupe logé

## Réglages effectués lors de l'installation :

- Évaporateurs : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+2^{\circ}\text{C}$
- Serpentins : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+2^{\circ}\text{C}$
- Dégivrage automatique : Cycles de 20 min toutes les 4 h

Le branchement de l'alimentation est à réaliser par votre électricien.

## Consignes pour l'électricien :

- Pour connaître la position du boîtier électrique, des sondes et du régulateur de température, veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin ainsi qu'au repérage effectué directement sur les câbles.

En cas de difficulté ou pour toute question, contactez Bamaco par email à [contact@bamaco.fr](mailto:contact@bamaco.fr) ou par téléphone au 0618124609.